

CT/COMPESA DRI nº. 074/2016

Recife, 07 de novembro de 2016

Ilmo. Sr.

Alrivalter Cordeiro Pereira da Silva

Superintendente Regional

**CODEVASF – COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO
E DO PARAÍBA**

Prezado Senhor,

Apresentamos a seguir, solicitação de **ADITIVO DE PRAZO** ao **TERMO DE COMPROMISSO n. 0.011.00/2011** celebrado entre a **CODEVASF** e **COMPESA** para execução das obras de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Petrolina/PE, Aquisição de Equipamentos, Materiais hidráulico e Contratação de Gerenciamento.

JUSTIFICATIVA:

1. - A solicitação de prazo para o contrato de Ampliação do Sistema de Esgotamento sanitário de Petrolina se dar, devido a sobras de valores nos contratos da Obra (R\$ 2.892.974,86) e da Gerenciadora (R\$ 2.816.620,18) totalizando um saldo de R\$ 5.709.595,04, este valor será usado em uma nova licitação para complementação da obra de ampliação do SES Petrolina, onde constará os serviços abaixo:

1.1 – Pavimentação da ETE CENTRO;

1.2 – Construção de 03 Estações Elevatórias de Esgoto para atender as áreas de Henrique Leite, Jatobá e Idalino Bezerra;

1.3 – Implantação de Linhas de Recalque das 03 Estações Elevatórias de Esgoto;

1.4 – Conclusão das Redes Coletoras das áreas da Cidade Universitária, Monte Carmelo, Orla 2, Corpo de Bombeiro, Vilas dos Ingas, Zoonose, SINDSEMP e Portal das Águas;

2 – Elaboração de Novo Plano de Trabalho para atender as obras acima citadas;

3 – Necessidade de aprovação do Replanilhamento dos contratos da MRM Construtora Ltda.(Execução da Obra), e da CONCREMAT (Gerenciamento).

Diante do exposto, **solicitamos prorrogar por 18 (dezoito) meses o citado TERMO DE COMPROMISSO** com o intuito de darmos andamento dos serviços de suma importância a população da cidade de Petrolina e a todos que de alguma forma se beneficiam do rio São Francisco, solicitamos:

Sem mais, estamos à disposição para eventuais esclarecimentos se necessário.

Atenciosamente,


MARCONI DE AZEVEDO SOARES
Diretor Regional do Interior